



ZUBA
PLAZA
TH2
SEPTIEMBRE 2026

SEPTIEMBRE 2026

ZUBA

PLAZA

TH2



Definiciones



Descripciones de los trabajos



Anexos Fotográficos





TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 30/09/2026 se evidencia lo siguiente:

- Cargamento de losa N10
- Armado de pilares N10-N11
- Cargamento de escalera N1-N2
- Cargamento de escalera N2-N3
- Cargamento de escalera N3-N4
- Avance de mampostería hasta Nivel 7
- Cargamento de RDC hasta el Nivel 4
- Avance de instalación de Agua Corriente en N6
- Avance de instalación de Desagüe Cloacal hasta Nivel 3
- Avance de fajas de yeso para revoque hasta el Nivel 6
- Inicio de revoque en fachada




Avance General de Obra





Anexos Fotográficos



Cargamento losa N10 – Encofrado losa N11



Anexos Fotográficos



Encofrado losa N11



Anexos Fotográficos



Replanteo de mampostería en el Nivel 7




Anexos Fotográficos



Carga de RDC en el Nivel 4



Anexos Fotográficos





**¡MUCHAS
GRACIAS!**