



# **ZUBA 22**

## **INFORME DE OBRA**

**AGOSTO 2026**

AGOSTO 2026

**ZUBA 22**



**RESUMEN DE TRABAJOS**



**RESUMEN GENERAL DE AVANCE**



**AVANCE DE OBRA**

## Resumen General de Avance

Avance de obra - ZUBA 22


**25%**



## **TEMAS A INFORMAR**

- Avance de Hormigón Armado.
- Zapatas de fundación del edificio
- Pilares y losa


# Avance de obra



# Avance de trabajos


|               |            |
|---------------|------------|
| Preliminares  | 98%        |
| Mov. De suelo | 68%        |
| Fundaciones   | 80%        |
| Estructuras   | 68%        |
| Mampostería   | 14%        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>25%</b> |

# Avance de hormigón armado



| ELEMENTOS  | PORCENTAJE |
|------------|------------|
| ZAPATAS    | 100%       |
| FUSTES     | 100%       |
| MUROS      | 10%        |
| ENCADENADO | 100%       |
| LOSA 1 y 2 | 100%       |
| LOSA 3 y 4 | 100%       |
| LOSA 5     | 100%       |
| LOSA 6     | 5%         |

# Avance de mampostería



| ELEMENTOS               | PORCENTAJE |
|-------------------------|------------|
| Mampostería<br>1er Piso | 90%        |
| Mampostería<br>2do Piso | 5%         |



# AVANCE DE OBRA

**ZUBA 22**  
AGOSTO 2026




Hormigonado de losa, pilares y tabique N4



# AVANCE DE OBRA

**ZUBA 22**  
AGOSTO 2026



Fondeado, colocación de armaduras y hormigonado de losa N5



# AVANCE DE OBRA

**ZUBA 22**  
AGOSTO 2026



Mampostería de elevación en el primer piso



**¡MUCHAS  
GRACIAS!**

