



ZUBA 22

INFORME DE OBRA

MAYO 2026

MAYO 2026

ZUBA 22



RESUMEN DE TRABAJOS



RESUMEN GENERAL DE AVANCE



AVANCE DE OBRA

Resumen General de Avance

Avance de obra - ZUBA 22

14%




TEMAS A INFORMAR

- Avance de Hormigón Armado.
- Zapatas de fundación del edificio
- Pilares y losa

Avance de obra


■ AVANCES ■ RESTANTE



Avance de trabajos

Preliminares	98%
Mov. De suelo	68%
Fundaciones	80%
Estructuras	19%
TOTAL	14%

Avance de hormigón armado




ELEMENTOS	PORCENTAJE
ZAPATAS	100%
FUSTES	100%
MUROS	10%
ENCADENADO	100%
PILARES PB	100%
LOSA 1	100%
LOSA N2	20%



AVANCE DE OBRA

ZUBA 22
MAYO 2026



Encofrado de losa



AVANCE DE OBRA

ZUBA 22
ABRIL 2026




Instalación de pasantes y cabos



AVANCE DE OBRA

ZUBA 22
MAYO 2026



Cargamento de losa N1



AVANCE DE OBRA

ZUBA 22
MAYO 2026



Armado, encofrado y hormigonado de pilares N1



**¡MUCHAS
GRACIAS!**

