



ZUBA 22

INFORME DE OBRA

SEPTIEMBRE 2026

SEPTIEMBRE 2026

ZUBA 22



RESUMEN DE TRABAJOS



RESUMEN GENERAL DE AVANCE



AVANCE DE OBRA

Resumen General de Avance

Avance de obra - ZUBA 22


32%



TEMAS A INFORMAR

- Avance de Hormigón Armado.
- Zapatas de fundación del edificio
- Pilares y losa


Avance de obra



Avance de trabajos


Preliminares	98%
Mov. De suelo	68%
Fundaciones	81%
Estructuras	81%
Mampostería	32%
Revoque Interior.	8%
TOTAL	32%

Avance de hormigón armado



ELEMENTOS	PORCENTAJE
ZAPATAS	100%
FUSTES	100%
MUROS	10%
ENCADENADO	100%
LOSA 1 y 2	100%
LOSA 3 y 4	100%
LOSA 5 y 6	100%
PILARES de 6 a 7	75%

Avance de mampostería



ELEMENTOS	PORCENTAJE
Mampostería 1er Piso	95%
Mampostería 2do P.	95%
Mampostería 3er P.	30%
Revoque interior 1er P.	30%



AVANCE DE OBRA

ZUBA 22
SEPTIEMBRE 2026



Hormigonado de losa N6



AVANCE DE OBRA

ZUBA 22
SEPTIEMBRE 2026



Revoque en el primer piso



AVANCE DE OBRA

ZUBA 22

SEPTIEMBRE 2026





Instalaciones sanitarias, eléctricas y de AA en el primer piso



AVANCE DE OBRA

ZUBA 22

SEPTIEMBRE 2026



Mampostería de elevación en el segundo y tercer piso



AVANCE DE OBRA

ZUBA 22

SEPTIEMBRE 2026



Avance actual del edificio



**¡MUCHAS
GRACIAS!**

