



ZUBA
PLAZA
TH3
JULIO 2026

JULIO 2026

ZUBA PLAZA TH3



Definiciones



Descripciones de los trabajos



Anexos Fotográficos



Definiciones




TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 31/07/2026 se evidencia lo siguiente:

- Cargamento de pilares N6-N7
- Escalera tramo SS1-PB
- Carga de losa N7
- Cargamento de pilares N7-N8
- Avance de mampostería en N3-N4
- Inicio de replanteo de mampostería en N5
- Avance de carpetas y fajas para baños en N1-N2
- Avance de Instalaciones Eléctricas en N1
- Avance de Instalaciones Sanitarias en N1-N2
- Avance de AA en N1
- Avance en instalaciones de PCI en N3





Avance General de Obra






Anexos Fotográficos



Cargamento Losa N7 – Cargamento de pilares N7 – N8 - Cargamento de escalera PB – N1



Anexos Fotográficos



Avances en mampostería e Instalaciones para Acondicionamiento Térmico



Anexos Fotográficos



Avance de mamposterías de N1 a N4



**¡MUCHAS
GRACIAS!**