



ZUBA
PLAZA
TH3
SEPTIEMBRE 2026

SEPTIEMBRE 2026

ZUBA

PLAZA

TH3



Definiciones



Descripciones de los trabajos



Anexos Fotográficos



Definiciones




TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 30/09/2026 se evidencia lo siguiente:

- Cargamento de losa N9
- Cargamento de pilares N9-N10
- Cargamento de losa N10
- Cargamento de escalera tramo N4-N5
- Cargamento de escalera tramo N5-N6
- Cargamento de escalera tramo N6-N7
- Cargamento de escalera tramo N7-N9
- Avance de armado de pilares N10-N11
- Avance de mampostería hasta el Nivel 7
- Avance de fajas de yeso para revoque hasta el Nivel 6
- Avance de Instalaciones Eléctricas en Nivel 4
- Avance de Instalaciones de Agua Corriente hasta el Nivel 6
- Avance de Instalaciones de Desagüe Cloacal en Nivel 3
- Avance de revoque con yeso
- Colocación de insertos para barandas
- Avance en carpeta de protección para imprimación de balcones
- Avance de revoque de fachada




Avance General de Obra





Anexos Fotográficos



Cargamento losa N10




Anexos Fotográficos



Cargamento losa N11



Anexos Fotográficos



Balcones – Revoque de Fachada




Anexos Fotográficos



Revoque con yeso



Anexos Fotográficos



Revoque y carpeta base para piso, en baño – Prueba de presión – Instalación cloacal



**¡MUCHAS
GRACIAS!**