



ZUBA 18

ABRIL 2026

ABRIL 2026

ZUBA

18



TRABAJOS REALIZADOS



AVANCE DE OBRA



TRABAJOS REALIZADOS


❖ Avance de obra:

- Colocación de Pavers 40%
- Revoque Interior 100%
- Revoque Exterior 95%
- Muebles de Cocina 90%
- Colocación de cielorraso 95%
- Colocación de Pisos 80%
- Enduido y Pintura 100%
- Caseta de Medidor y PD 70%
- Aislación P. Azotea 90%
- Tanque Inferior 25%



TRABAJOS REALIZADOS

Avance General



■ Avance de obra actual

■ Avance restante

- Durante este mes se continúa con el revoque interior de Azotea y Caja de Escalera, alcanzando un avance del 100%.
- Durante este mes continúa la etapa de Revoque Exterior, con un avance del 95% con balancín y 95% sin balancín.
- Durante este mes se continuó con la colocación de muebles, alacenas en los departamentos. Los niveles 1 al 4 ya cuentan con un 100%. Desde el nivel 5 al 6 se tienen 11 depts. instalados por nivel, restando completar los de 1 Dorm. Plus que son los mas grandes.
- Durante este mes continúan los trabajos de colocación de cielorraso. Desde el nivel 1 hasta el 6 se cuenta con un 100%, el nivel 7 con un avance del 60% y el nivel 8 (Azotea) con 50% de colocación de perfiles para Durlock.
- Durante este mes continúa la etapa de colocación de Pisos, con un avance del 100% desde el Nivel 1 hasta el 5. El nivel 6 cuenta con un avance del 60%, el nivel 7 con 60% y la Azotea con un 30%.
- Durante este mes continúa la etapa de colocación de enduido en paredes y Cielorraso, con un avance del 100% hasta el nivel 8.
- La pintura cementicia está culminada en todos los departamentos (balcones al 20%).
- Se culminó el Puesto de distribución en Planta baja (caseta de medidores 70%), se instalaron dos transformadores de 500 KVA.
- La aislación del piso de azotea exterior avanza al 90%
- La colocación de los pisos tipo pavers en Planta baja lado derecho tienen un avance del 40%.
- Durante este mes se inició la excavación del tanque inferior, donde las tareas de excavación y el sellado de base cuentan con un avance del 100%. Actualmente el frente de trabajo se concentra en el montaje de armaduras para las bases y tabiques, la base esta cargada en un 100% preparando el resto de la estructura para su próximo hormigonado que serían los tabiques y la tapa.



AVANCE DE OBRA



Colocación de cajas de luces en pared de P.D. – Colocación de membrana en Azotea



AVANCE DE OBRA



Revoque en pórtico de acceso – TRAFOS en puesto de distribución




AVANCE DE OBRA



Terminaciones en mamparas en deptos. – Limpieza y sellado de ladrillos vistos



AVANCE DE OBRA



Terminaciones de pintura en deptos. – Limpieza fina en deptos.

**¡MUCHAS
GRACIAS!**