



  
**ZUBA**  
**Z18**  
ENERO 2026

ENERO 2026

**ZUBA**  
**18**



**TRABAJOS REALIZADOS**



**AVANCE DE OBRA**



## TRABAJOS REALIZADOS




### ❖ Avance de obra:

- Muralla Perimetral
- Carpetas en áreas Húmedas
- Revoque Interior
- Revoque Exterior
- Muebles de Cocina
- Colocación de cielorraso
- Colocación de Pisos
- Enduido Interior



## TRABAJOS REALIZADOS




- Avance de obra actual
- Avance restante

- Durante este mes se continua con la excavación para zapata y muros de contención , Con un avance del 60% y un avance del 50 % en la elevación de mampostería, con 30% del revoque.
- Durante este mes se continua con el revoque interior de AZOTEA y Caja de Escalera, Con un avance del 96%, Con respecto al Nivel de Azotea , y un 95 % de avance en escalera. En el Nivel 6 se lleva un avance del 90 % de mocheta..
- Durante este mes continua la etapa de Revoque Exterior, en los tienen un avance del 90% con balancín y sin balancín 90%.
- Durante este mes continua la etapa de colocación de carpeta en las zonas húmedas tiene un avance del 90% en el Nivel 1 hasta el Nivel 7 y Azotea un 20%.
- Durante este mes se inicio la etapa de colocación de muebles de cocina en el Nivel 1 que llevan un avance del 80% del montaje.
- Durante este mes continua con la etapa de colocación de Cielorraso del Nivel 1 hasta el Nivel 5 y llevo un avance del 70% en Departamentos y con un avance del 100% en palieres en los Niveles 1 al 3.
- Durante este mes continua con la etapa de colocación de Pisos, lleva un avance del 70%, en departamentos y con un avance del 70% en zócalo También cuentan con un avance en baños en colocación de pisos 26 baños.
- Durante este mes continua con la etapa de colocación de Enduido en pared y Cielorraso, lleva un avance del 80%.



## AVANCE DE OBRA

**ZUBA 18** 



Trabajos en piscina y deck – Instalación de AA



## AVANCE DE OBRA

**ZUBA 18** 



Texturado en fachada – Colocación de pisos en departamentos



**¡MUCHAS  
GRACIAS!**

