



ZUBA 18

MARZO 2026

MARZO 2026

ZUBA

18



TRABAJOS REALIZADOS



AVANCE DE OBRA



TRABAJOS REALIZADOS


❖ Avance de obra:

- **Muralla Perimetral 95%**
- **Carpetas en áreas Húmedas 95%**
- **Revoque Interior 98%**
- **Revoque Exterior 93%**
- **Muebles de Cocina 84%**
- **Colocación de cielorraso 93%**
- **Colocación de Pisos 75%**
- **Enduido Interior 85%**
- **Caseta de Medidor y PD 40%**
- **Nivelación Planta Baja 30%**



TRABAJOS REALIZADOS

Avance General



- Avance de obra actual
- Avance restante

- Durante este mes se continua con la excavación para zapata y muros de contención , Con un avance del 100% y un avance del 95% en la elevación de mampostería, con 95% del revoque.
- Durante este mes se continua con el revoque interior de AZOTEA y Caja de Escalera, Con un avance del 95%, Con respecto al Nivel de Azotea , y un 100% de avance en escalera. En el Nivel 7 se lleva un avance del 90% de mocheta y Azotea con un avance del 80%.
- Durante este mes continua la etapa de Revoque Exterior, en los tienen un avance del 93% con balancín y sin balancín 93%.
- Durante este mes se inicio la etapa de colocación de muebles de cocina en el Nivel 1 hasta el Nivel 5 que llevan un avance del 84% del montaje.
- Durante este mes continua con la etapa de colocación de Cielorraso del Nivel 1 hasta el Nivel 6 con un avance del 93% en Departamentos y con un avance del del 93 % en palieres hasta el Nivel 6.
- Durante este mes continua con la etapa de colocación de Pisos, lleva un avance del 75%, en departamentos y con un avance del 75% en zócalo.
- Durante este mes continua con la etapa de colocación de Enduido en pared y Cielorraso ,lleva un avance del 100% hasta el nivel 7 y palier hasta el nivel 6 con un avance del 100% y un avance del 60% en el nivel 7 de cielorraso.



AVANCE DE OBRA



Colocación de pisos en departamentos – Elevación de muro lindero – Montaje de ascensor



AVANCE DE OBRA



Colocación de pisos en departamentos – Instalación de evaporadores – Instalación de muebles de cocina

**¡MUCHAS
GRACIAS!**