




ZUBA
Z19
ENERO 2026

ENERO 2026

ZUBA

19



TRABAJOS REALIZADOS



AVANCE DE OBRA



TRABAJOS REALIZADOS

- El avance general en las actividades de albañilería del proyecto es del 81%.
- El avance general en las actividades de instalaciones eléctricas trifásicas alcanza un 44,15% con el cableado del piso 6; corrugados y cajas hasta la azotea.
- Instalaciones sanitarias: 58,01 %: Agua corriente registra un avance del 75% en cañerías de termofusión hasta la Azotea. Desagüe cloacal 75% hasta la Azotea y desagüe pluvial hasta el mismo nivel con 75%. Prevención contra incendio en el piso 8 (azotea) con un avance total de 75%
- Enduido: 40% en general
Se registra un avance hasta el piso 5 con la 1ra mano de enduido, segunda mano de enduido en piso 1, lo que representa un 20% del rubro pintura
- Piso 1 registra un avance del 95% con la colocación de pisos en palieres y departamentos. En baños se registra un avance del 50%, Piso 2 registra un avance del 40% con la colocación de pisos en palieres y departamentos.
- Cableado: 40% en general
Se ha cableado citofonía, humo y calor como así también termovelocímetros hasta el piso 6



AVANCE DE OBRA



Ducteado de IE – Aplicación de enduido – Instalación de revestido en baños



AVANCE DE OBRA



Instalación de pisos en departamentos – Instalación de cielorraso – Impermeabilización en baños



**¡MUCHAS
GRACIAS!**