



ZUBA 19

JULIO 2026

JULIO 2026

ZUBA

19



TRABAJOS REALIZADOS




AVANCE DE OBRA



TRABAJOS REALIZADOS

Avance General




■ Avance de obra actual

■ Avance restante

- Albañilería (98,82%): cierre de ducto de escalera y mampostería de montante en azotea; revoque exterior en fachada.
- Contrapiso y carpeta (100%): avances en baños de azotea y balcones franceses.
- Instalaciones Eléctricas (74,86%): avances en lobby y azotea; lanzamiento de cables de alimentadores desde nivel 8.
- Instalaciones Sanitarias (84,01%): montaje de accesorios en baños, pasantes de skimmer y excavación de desagüe cloacal en planta baja.
- Impermeabilización (91,16%): balcones tipo francés, balcones técnicos y mocheta en aberturas.
- Pintura (51,10%): 2da mano en piso 1 y 2, enduido en baños, sellado en piso 6 y enduido primera mano en piso 7.
- Colocación de pisos y revest. (76,82%): terminaciones y pastina en piso 2 y 3; revestimientos de baños completados hasta piso 5.
- Estructura metálica techo (100%): montaje de soportes para AA, barandas en dptos y losas técnicas.
- Carpintería metálica (48,08%): parantes para barandas en piscina, soportes para compresores y barandas en área técnica.
- Carpintería de Aluminio (57,98%): aberturas de vidrio, con ventanas al 57,98% y puertas al 60%.
- Muebles y equip. Interior (65,51%): montaje de muebles de cocina con avance del 75%, hasta piso 6.
- Mármol y granito (50%): mesadas de granito hasta piso 5, acompañando el montaje de muebles de cocina.
- Carpintería de madera (55,38%): puertas hasta piso 5; principales 66,67%, dormitorios 67,42%, baños 65,79%.




AVANCE DE OBRA



Excavación para desagüe cloacal – Instalaciones eléctricas en palier – Baranda metálica en balcones



AVANCE DE OBRA



Instalación de ascensor – Montaje de muebles de cocina – Revoque en balcones




AVANCE DE OBRA



Ladrillos vistos en ductos – Armado de cielorraso – Instalaciones en ducto técnico



AVANCE DE OBRA



Avance de fachada exterior – Vista general del edificio – Trabajos de limpieza en revoques



**¡MUCHAS
GRACIAS!**

