



ZUBA 19

SEPTIEMBRE 2026

SEPTIEMBRE 2026

ZUBA

19



TRABAJOS REALIZADOS




AVANCE DE OBRA



TRABAJOS REALIZADOS

Avance General




■ Avance de obra actual

■ Avance restante

- **Albañilería (99,72%):** Ladrillos vistos con avance a la fecha de 99,68%; así mismo en revoque interior en paredes hemos alcanzado el 99,20%. Revoque exterior hemos alcanzado un 99,00%.
- **Instalaciones Eléctricas (89,88%):** Se logró el hito de contar con energía definitiva y se montaron los gabinetes de medidores. Colocación de mecanismos de encendido de luces y tomas hasta el piso 7 completados 90%.
- **Instalaciones Sanitarias (88,31%):** Colocación de griferías en baños y cocinas piso 4 y piso 5, con un avance del 100% y 80% respectivamente. Artefactos sanitarios (inodoros) colocados hasta el piso 6 con un avance de 95%. Colocación de los accesorios de baños (toallero, jabonera, etc.) piso 3 y 4 con avance del 100% en ambos pisos.
- **Impermeabilización (96,90%):** aislación de tanque inferior, refuerzo de aislación en azotea, aislación en piscina y bajo deck.
- **Pintura (56,85%):** Enduido y sellado en cielorrasos hasta el piso 7 con un avance del 85%. Enduido cementicio (losa vista en sala, dormitorios y losa técnica) primera mano hasta piso 7 y segunda mano hasta piso 6 con avance del 100%.
- **Carpintería de Aluminio (82,14%):** Registramos un 82,14% del total de aberturas de vidrios (ventanas y puertas ambas con un 85%).
- **Muebles de cocina (93%):** Continuamos el montaje de los muebles de cocina con un avance del 93,00% completando el nivel 7.
- **Mármol y granito (80,01%):** Acompañamos el montaje de los muebles de cocina con la colocación de mesadas de granito en las mismas, con un avance del 80,01% que llega hasta el piso 7.
- **Carpintería de madera (72,97%):** Puertas principales en departamentos con 80,00% de avance, puertas de dormitorios 80,90% y puertas de baños con 72,37%.



AVANCE DE OBRA



Avances en fachada principal



AVANCE DE OBRA



Avances en fachada posterior




AVANCE DE OBRA



Aislación en azotea – Mochetas en aberturas – Ladrillo visto en fachada en azotea



AVANCE DE OBRA



Montaje de compresores – Mampostería en depósito de PB – Colocación de puertas



**¡MUCHAS
GRACIAS!**

