



ZUBA
20-21
JUNIO 2026

JUNIO 2026

ZUBA

20-21



TRABAJOS REALIZADOS



AVANCE DE OBRA



TRABAJOS REALIZADOS

- **Avances en trabajos:**

Obras preliminares: 96,85%

Movimiento de suelo: 96,39%

Estructuras: 77,68%


Mamposterías, revoques y carpetas: 19,05%

Instalación sanitaria: 4,96%

Instalación eléctrica: 11,21%

Aire acondicionado: 11%

Avance General





■ Avance de obra actual

■ Avance restante





AVANCE DE OBRA



Revoque en departamentos y pasillos, nivelación y carga de contrapiso en departamentos




AVANCE DE OBRA



Trabajos de preparación de losa en Torre 21




AVANCE DE OBRA



Trabajos de fondeo de losa y encofrado de pilares en Torre 20



AVANCE DE OBRA



Cargamento de pilares en Torre 20 – Vista lateral de la obra

**¡MUCHAS
GRACIAS!**