



**ZUBA**  
**20-21**  
MAYO 2026

MAYO 2026

**ZUBA**

**20-21**



**TRABAJOS REALIZADOS**



**AVANCE DE OBRA**



## TRABAJOS REALIZADOS

- **Avances en trabajos:**

Obras preliminares: 96,36%

Movimiento de suelo: 92,39%

Fundaciones: 100%

Estructuras: 71,48%


Mamposterías, revoques y carpetas: 15,59%

Instalación sanitaria: 4,96%

Instalación eléctrica: 7,71%

Aire acondicionado: 8%

Avance General




■ Avance de obra actual

■ Avance restante




## AVANCE DE OBRA



Faja para revoque en departamentos – Trabajos de PCI en pasillos



## AVANCE DE OBRA



Trabajos de encofrado y armadura de losa



## AVANCE DE OBRA

ZUBA 20-21  ZUBA



Trabajos de armadura de pilares y muros – Vista lateral de la obra

**¡MUCHAS  
GRACIAS!**