

ZUBA 23

OCTUBRE 2026

OCTUBRE 2026

ZUBA 23

TRABAJOS REALIZADOS

AVANCE DE OBRA

TRABAJOS REALIZADOS

ZUBA 23

- **Avances en trabajos:**

  Trabajos preliminares: 15 %

  Movimiento de suelo: 15 %

  Fundaciones: 35 %

- **Avance general de obra:**

  2,85 % (previsto: 3,0 %)

Avance por rubro



TRABAJOS REALIZADOS

ZUBA 23

ZUBA

TRABAJOS REALIZADOS:

- **Cargamento de 25 pilotes en el mes; acumulado de 41 pilotes ejecutados de 67 previstos**
- **Pilotes de Ø80 cm completados (8 de 8) y de Ø120 cm completados (15 de 15)**
- **Encamisado y ejecución de pilotes de Ø150 cm (15.06 al 15.27)**
- **Inicio de la excavación en el sector posterior, avanzando hacia la cota del subsuelo**
- **Mantenimiento de la piloteadora**
- **Pilotes linderos (GeoStan) suspendidos por filtración de barro en el sector de la estación de servicio**
- **Días de lluvia sin actividad: 5, 14 y 21 de octubre**

AVANCE DE OBRA

ZUBA 23









Cargamento de pilotes 80.8, 80.1, 12.9 y 12.10 (1 al 4/10). Cargamento de pilotes 80.7, 12.8, 12.14, 12.15, 12.7 y 15.25 (5 al 11/10).

AVANCE DE OBRA

ZUBA 23









Encamisado y cargamento de pilotes 15.23, 15.10, 15.27, 15.26 y 15.22 (12 al 18/10). Inicio de excavación y cargamento de pilotes 15.24, 15.06, 15.12 y 50.03 (19 al 24/10).

AVANCE DE OBRA

ZUBA 23





Continuación de la excavación. Cargamento de pilotes 50.01, 50.02, 15.05, 15.18, 15.11 y 15.17 (26 al 31/10).

AVANCE DE OBRA

ZUBA 23

ZUBA








Seguridad en obra: hormigonado de pilotes con control de seguridad, limpieza del paso peatonal e inspección de la piloteadora.

AVANCE DE OBRA

ZUBA 23




Tipo de pilote	Ejecutados
Ø 50 cm	6 / 17
Ø 80 cm	8 / 8
Ø 120 cm	15 / 15
Ø 150 cm	12 / 27
Total acumulado	**41 / 67**

Plano de pilotes: 41 de 67 pilotes ejecutados (16 en septiembre y 25 en octubre).

AVANCE DE OBRA

ZUBA 23



Mes	Propuesto	Real
Sep-26	1,7 %	1,50 %
Oct-26	3,0 %	2,85 %
Nov-26	5,0 %	–
Dic-26	8,1 %	–

Desvío a octubre: −0,15 pp respecto a lo propuesto.

Avance propuesto vs. avance real: la línea roja marca dónde estamos actualmente (octubre 2026).



¡MUCHAS GRACIAS!